

湖州诗奈尔家居有限公司年产100万套折叠式桌椅生产项目竣工环境保护阶段性验收意见

2023年2月24日，湖州诗奈尔家居有限公司对“湖州诗奈尔家居有限公司年产100万套折叠式桌椅生产项目”进行竣工环境保护阶段性验收。形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

湖州诗奈尔家居有限公司成立于2016年，位于湖州市吴兴区东林镇青山工业园区东林功能区青山路08号2幢。2016年4月，公司委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制了《年产30万套吹塑折叠桌椅、10万套园林休闲家具项目环境影响报告表》，原湖州市吴兴区环境保护局于2016年5月10日出具了浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书，文号为2016006。该项目部分设备已在厂，但一直未具备达产条件，本项目实施后，企业承诺该项目不再实施。

2022年10月，公司考虑到今后的发展，建设形成年产100万套折叠式桌椅生产能力，公司委托浙江同成环境科技有限公司编制完成《湖州诗奈尔家居有限公司年产100万套折叠式桌椅生产项目环境影响登记表》，并于2022年11月21日通过湖州市生态环境局吴兴分局的备案审查，备案文号为湖吴环改备（2022）10号。

2023年2月项目建设完成，2023年2月16日~2月17日湖州诗奈尔家居有限公司委托浙江新诚检测技术有限公司组织技术人员对该项目的废气、废水、噪声等污染源现状和各类环境保护治理设施的处理能力进行了现场采样监测。

建设单位已基本完成项目建设，并实施过程中委托有资质单位建设了相应的废气、废水环保处理设施，目前环保设施运行基本稳定。

根据验收报告内容，项目废气主要为生产区有机废气（非甲烷总烃）、投料粉尘及粉碎粉尘。

生产区有机废气（非甲烷总烃）经密闭罩收集后通过两级活性炭净化装置处理后 15m 排气筒（DA001、DA002、DA003）高空排放；投料粉尘经管道输送至吹塑机，因此粉尘产生量较小，环评对此不做定量分析；破碎采用全密闭破碎，破碎机投料口进行加盖密闭。

项目实际建设中，投料粉尘和粉碎粉尘的收集处理与环评一致。生产区有机废气（非甲烷总烃）经密闭罩收集后通过两级活性炭净化装置处理后 15m 排气筒（DA001、DA002）高空排放。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，该污染防治措施未变动，属于非重大变动。

（3）噪声防治

根据验收报告内容，项目主要声源设备与环评报告保持一致。

项目采取的主要噪声防治措施包括：设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；生产过程中封闭门窗；机械设备合理布局。

项目实际建设的噪声污染防治设施符合环评报告提出的噪声污染防治要求。

（4）固废防治

根据验收报告内容，项目固废主要包括：生活垃圾、废包装材料、废活性炭、废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶等。其中生活垃圾委托当地环卫部门清运；废包装材料收集后外售；废活性炭、废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶等危险废物委托危废资质单位处置。

项目实际建设的固废污染防治设施符合环评报告提出的固废污染防治要求。

四、验收监测结果

根据浙江新诚检测技术有限公司提供的报告编号为

噪声、固废等主要环保治理设施基本按照环评及备案的要求建成，建立了各类完善的环保管理制度，根据监测报告项目废水、废气、噪声主要污染物的监测结果均能达到排放标准，总量符合环评及批复要求。验收工作组原则同意项目通过废水、废气、固废、噪声环境保护验收。

六、下一步工作打算

- 1、进一步加强厂区各项环保治理设施的运行管理，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；
- 2、加强废气污染防治，做好生产过程中的工艺废气等污染防治工作，进一步减少厂区废气无组织排放，完善厂区标牌标识；
- 3、及时对企业产生的危废进行运输、贮存和处理处置，并建立健全的危废管理体系，包括记录台账、人员培训教育等。

湖州诗奈尔家居有限公司(盖章)

